Grober Projektzeitplan P16 – Sanitär; Bewohnerversion
Stand: Montag, 4. Juli 2022

Bezeichnung	Teilabschnitte	Zeit	
Bauabschnitt 1 (Sanitär Süd, langer Gang)	Abbruch (Rückbau Sanitär, Elektro, Architektur)	20-09-21 bis 04-08-22	20-09-21 bis 12-10-21
	Betonarbeiten, Kernbohrungen, Trockenbau, Fensterbau		13-10-21 bis 19-10-21
	Rohbau Sanitär / Elektro / Lüftungstechnik		18-10-21 bis 04-02-22
	Dämmung / Brandschutz / Estricharbeiten / Bauwerksabdichtung		20-01-22 bis 20-03-22
	Fliesenarbeiten		28-03-22 bis 08-07-22
	Fertigstellung Sanitär, Elektro und Bauabschlussreinigung		01-08-22 bis 04-08-22
Bauabschnitt 2 (Sanitär Nordost; rechter kurzer Gang)	Abbruch (Rückbau Sanitär, Elektro, Architektur)	01-08-22 bis 08-12-22	01-08-22 bis 22-08-22
	Betonarbeiten, Kernbohrungen, Trockenbau, Fensterbau		23-08-22 bis 25-08-22
	Rohbau Sanitär / Elektro / Lüftungstechnik		26-08-22 bis 12-09-22
	Dämmung / Brandschutz / Estricharbeiten / Bauwerksabdichtung		26-08-22 bis 30-10-22
	Fliesenarbeiten		31-10-22 bis 25-11-22
	Fertigstellung Sanitär, Elektro und Bauabschlussreinigung		28-11-22 bis 08-12-22
Bauabschnitt 3 (Sanitär Nordwest; linker kurzer Gang) Überschneidung mit Bauabschnitt 2	Abbruch (Rückbau Sanitär, Elektro, Architektur)	19-08-22 bis 21-12-22	19-08-22 bis 02-09-22
	Betonarbeiten, Kernbohrungen, Trockenbau, Fensterbau		05-09-22 bis 07-09-22
	Rohbau Sanitär / Elektro / Lüftungstechnik		08-09-22 bis 22-09-22
	Dämmung / Brandschutz / Estricharbeiten / Bauwerksabdichtung		08-09-22 bis 10-11-22
	Fliesenarbeiten		11-11-22 bis 08-12-22
	Fertigstellung Sanitär, Elektro und Bauabschlussreinigung		09-12-22 bis 21-12-22

Infos:

1) Verzug aktuell: **17** Wochen
2) Rechter kurzer Gang wird zuerst bearbeitet, dann linker kurzer Gang
3) Zeitspanne, wo pro Stockwerk nur eine Toilette/Dusche verfügbar ist: 16 Wochen (Zusätzliche WCs: 1x Verwaltung, 1x Keller und 2x Saal)
4) Kosten: ca 20% über den geplanten Kosten (Aktuell keine genaue Kostenübersicht vorhanden)
5) Prüfungsphase Sommersemester HKA 2022: Keine lärmenden Arbeiten zwischen 01-07-22 und 31-07-22 geplant
6) Baustellenlärm ab Beginn Bauabschnitt 2 (01-08-22) um 08:00 Uhr morgens

Digital signiert von
CAcert WoT User
Grund: Ich bin der Autor
des Dokuments
Datum: 2022.07.05
19:45:27 +02'00'

Harry Clausnizer